临港片区市政维修项目

绩效评价报告

（2025 年）

新疆鸿晟达信息咨询有限公司

XINJIANG HONGSHENGDA INFORMATION CONSULTATION CO., LTD.

评价项目名称：临港片区市政维修项目

项目实施单位：喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

项目负责人：艾尔西丁

委托单位：喀什经济开发区财政金融局

评价机构：新疆鸿晟达信息咨询有限公司

单位负责人：孙定坤

项目评价小组成员：

项目主评人：路振蕊

项目组成员：路正敏

艾合麦提江·图尔贡

古丽妮尕尔·麦合木提

报告摘要

受喀什经济开发区财政金融局委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，对喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心（以下简称“项目单位”）2025年实施的临港片区市政维修项目（以下简称“该项目”）开展绩效评价工作并形成绩效评价报告，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

临港片区市政维修项目为喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心2025年度财政资金项目，项目预算资金总额115.09万元，全部为本级财政资金。项目由四个子项目构成：临港片区绿化提升项目（预算20万元，实际支出17.08万元），针对如意纺织厂区外围玻璃围墙破损、西侧空地戈壁土裸露问题实施绿化改造，回填种植土6000立方米、混播草坪3000平方米、更换围墙玻璃33块等；临港片区市政提升改造项目（预算68万元，实际支出59.49万元），对机电产业园周边约13000平方米土地加密种植乔灌木，对机场北路、欧亚大道、创业一路等主次干道路口地面标线进行更新维护，对片区内公共基础设施进行常规市政维修改造提升；临港片区市容市貌改造项目（预算20.7万元，实际支出20.7万元），安装道旗约340套、景观字2套、更新公交站台和精神堡垒海报、悬挂彩旗840余套及中国结100个等；临港片区市容市貌提升广告宣传项目（预算6.39万元，实际支

出 6.39 万元），对辖区内公交站台、宣传栏、围挡等进行广告设计及更新安装，临港片区市政提升改造项目（预算 68 万元，实际支出 59.49 万元）。对机电产业园周边约 13000 平方米土地加密种植乔灌木并铺设管系打造微景观；对机场北路、欧亚大道、创业一路等主次干道路口地面标线进行更新维护；对片区内公共基础设施进行常规市政维修改造提升。项目通过实施绿化提升、市政设施改造、装置装饰及广告宣传等工作，有效解决片区市政设施老化、绿化不足、环境面貌不佳等突出问题，提升区域形象，为临港片区招商引资和产业发展提供良好的基础设施支撑。

(二)主要内容及实施情况

1.项目主要内容

该项目由四个子项目构成：

（1）临港片区绿化提升项目（预算 20 万元，实际支出 17.08 万元）。针对如意纺织厂区外围玻璃围墙破损、西侧空地戈壁土裸露问题实施绿化改造：回填种植土 6000 立方米，混播草坪 3000 平方米，点缀卫矛球约 30 颗，敷设水系 3000 平方米，更换围墙玻璃 33 块，封堵厂房西侧门洞。

（2）临港片区市政提升改造项目（预算 68 万元，实际支出 59.49 万元）。对机电产业园周边约 13000 平方米土地加密种植乔灌木并铺设管系打造微景观；对机场北路、欧亚大道、创业一路等主次干道路口地面标线进行更新维护；对片区内公共基础设施进行常规市政维修改造提升。

（3）临港片区市容市貌改造项目（预算20.7万元，实际支出20.7万元）。安装各类道旗约340套、景观字2套；更新7处公交站台和12处精神堡垒海报并更换破损玻璃；改造水立方周边2处景观小品；制作3处景观小品立牌、更换3处广告海报；悬挂彩旗840余套、中国结100个、吊旗约50条。

（4）临港片区市容市貌提升广告宣传项目（预算6.39万元，实际支出6.39万元）。对辖区内公交站台、宣传栏、围挡等进行广告设计及更新安装，包括指示路牌安装、公交站台钢化玻璃更换及海报更新、广告宣传板及制度牌制作安装、精神堡垒海报更新、铁皮字及辖区图制作等。

2.项目实施情况

（1）前期准备阶段。绿化提升项目和市政提升改造项目经2025年6月22日第十一次党委会议审议通过。项目服务部多次摸排发现如意纺织厂区外围玻璃围墙破损、厂房西侧空地大面积戈壁土裸露问题，编制实施方案，经党委会研究同意实施。市容市貌改造项目经2025年9月29日第十七次党委会议审议通过，项目服务部根据地区装置装饰工作方案要求，编制实施方案，经党委会研究同意实施。

（2）采购实施阶段。绿化提升项目采用政采云直接采购方式，经过线下询价，喀什临港投资发展有限责任公司报价19.10万元、新疆方华项目管理有限公司报价23.58万元、新疆华耘工程建设有限责任公司报价20.52万元，经综合评比，选定喀什临

港投资发展有限责任公司实施。市政提升改造项目采用竞争性磋商方式采购，2025 年 7 月 17 日发布采购信息，2025 年 7 月 28 日经评审小组评审，喀什临港投资发展有限责任公司为第一中标候选人。装置装饰项目采用直接采购方式，中国结安装项目选定喀什启源视界信息科技发展有限公司，广告宣传项目选定喀什东西广告有限公司。市容市貌提升广告宣传项目采用政采云直采方式，选定喀什焦点广告传媒有限公司。

（3）施工实施阶段。各子项目按照合同约定有序推进。绿化提升项目于 2025 年 7 月 7 日开工，完成回填种植土、混播草坪、水系敷设、围墙玻璃更换等内容。市政提升改造项目完成机电产业园周边约 13000 平方米土地加密种植乔灌木、道路标线更新维护、公共基础设施市政维修改造提升。装置装饰项目完成中国结安装、道旗安装、海报更新、景观小品改造等内容。广告宣传项目完成公交站台、宣传栏、围挡等广告设计及更新安装。

（4）验收结算阶段。各子项目完成后均组织了验收。中国结安装项目于 2025 年 10 月 19 日验收合格；市容市貌改造于 2025 年 10 月 22 日验收合格；市政提升改造项目于 2025 年 10 月 11 日验收合格；广告宣传服务项目于 2025 年 11 月 21 日验收合格。绿化提升项目和市政提升改造项目经过第三方审计，确保工程造价真实合理。

(三）预算资金投入和使用情况

1.预算资金投入情况

根据项目单位提供的资金文件、项目绩效目标表以及预算调整申请表，本项目预算资金115.09万元，资金来源全部为财政资金。其中：绿化提升费用20万元、市容市貌改造费用20.7万元、市政提升改造费用68万元、广告宣传费用6.39万元。

项目年初预算为200万元，后经2025年第三次财经会议审议通过，调整为115.09万元。调整原因：年初安排预算结余，根据实际需求压减预算规模。调整后三级指标相应调整为：市绿化提升改造费用20.00万元、市容市貌改造费用20.70万元、市政提升改造费用68万元、广告宣传费用6.39万元。

2.预算资金使用情况

截至2025年12月31日，项目实际支出资金总额为103.66万元，预算执行率=（103.66/115.09）×100%=90.1%。各项支出明细如下：

（1）绿化提升费用：项目合同价19.10万元，经第三方审计后审定金额17.08万元，实际支出17.08万元。

（2）市政提升改造费用：项目合同价68万元，经第三方审计后结算审定价62.95万元，按合同约定下浮5.5%后支付59.49万元，实际支出59.49万元。

（3）市容市貌改造费用：市容市貌改造20.7万元，实际支出20.70万元。

（4）市容市貌提升广告宣传费用：合同金额6.39万元，实际支出6.39万元。

未执行资金11.43万元，主要为市政提升改造项目

二、绩效评价情况

依据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

运用由项目组订制的评价指标体系及评分标准，该项目最终评分97.82分，绩效评级为“优”，具体得分情况见下表：

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20	20	100.00%
过程指标	20	18.5	92.5%
产出指标	40	19.32	98.3%
效益指标	20	20	100.00%
合计	**100**	**97.82**	**97.82%**

三、主要经验做法

一是严格项目立项决策程序，各子项目均经党委会议审议通过，形成完整审批材料，决策过程规范透明。

二是规范政府采购程序，绿化提升项目通过线下询价和综合评比择优选定供应商，市政提升改造项目采用竞争性磋商方式采购，各子项目采购程序符合《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

三是强化项目过程管理，严格执行合同管理制度，各子项目

完成后均组织验收并形成规范验收报告，绿化提升项目和市政提升改造项目经过第三方审计，确保工程造价真实合理。

四是统筹推进项目，将绿化提升、市政改造、装置装饰、广告宣传有机整合，实现综合效益最大化。

四、存在问题及原因分析

（一）预算编制精准度不足，预算执行存在偏差

项目年初预算200万元，后经2025年第三次财经会议审议压减至115.09万元，调减幅度达42.5%，反映出年初预算编制与实际需求之间存在较大出入。同时，项目实际执行金额103.66万元，预算执行率90.1%，未执行资金11.43万元，预算编制与实际执行匹配度有待提高。具体表现为：市政提升改造项目预算68万元，经第三方审计结算审定价629523.28元，按合同约定下浮5.5%后实际支付59.49万元，偏差8.51万元，偏差率12.5%；绿化提升项目预算20万元，经审计后审定17.08万元，偏差2.92万元，偏差率14.6%。成本指标中绿化提升改造费用得分率仅为85.50%，市政提升改造费用得分率87.50%，两项成本指标均未达到满分标准，影响了项目产出指标的总体得分。

（二）制度执行精细化程度不足，长效管理资料缺失

该项目在一次性改造工程、绿化提升、装置装饰等阶段性工程资料归档方面较为完整，但常态化长效运维管理资料不完善，日常制度执行精细化不足。具体表现为：绿化提升项目完工后，草坪、乔灌木的日常养护记录、巡查日志等资料不够系统规范；

市政设施维护方面，道路标线、宣传设施、公交站台等的日常巡查记录和维修台账尚未建立完善的归档制度。

（三）项目前期论证深度不够，实施过程中变更较多

项目实施过程中存在市政点位微调、绿植品类优化、宣传物料规格调整等常态化变更事项。虽然各项变更均履行了单位内部审批、备案流程，手续完备、资料留存规范，但频繁的变更反映出项目前期勘察设计、方案论证深度不够，未能在项目实施前充分确定各项技术参数和实施方案。

五、有关建议

（一）深化预算编制论证，提高预算执行精准度

针对预算编制精准度不足、预算执行存在偏差的问题，建议项目实施单位在编制预算时，进一步深化前期调研和论证工作，充分了解项目实际需求和市场价格水平。对于工程类项目，应提前委托专业机构进行造价咨询和预算评审，提高预算编制的准确性。建立预算执行动态监控机制，及时发现和解决预算执行中的偏差问题，对预计无法执行或需要调整的预算，按程序及时办理预算调整手续。同时，在预算编制中充分考虑审计审减等因素，设定合理的预算弹性区间，避免因审计审减导致的大额资金结余。此外，建议加强年初预算编制的前瞻性，在预算编制前充分明确项目具体实施内容，杜绝“先有资金后定项目”的现象，从源头提高预算编制的精准度。

（二）完善制度执行长效机制，提升精细化管理水平

针对制度执行精细化程度不足、长效管理资料缺失的问题，建议建立项目长效管护资料专项归集机制，明确各环节资料归档责任，由业务经办人及时收集整理项目实施全过程资料，统一移交档案管理人员登记立卷。完善常态化运维管理制度，将日常巡查记录、养护记录、维修台账、问题处理记录等资料纳入规范化管理，确保绿化养护、设施维护等工作有据可查。建立资料归档定期检查制度，每季度对各类资料的完整性、系统性进行抽查，发现问题及时整改。同时，加强人员培训，提升项目管理人员的档案意识和精细化管理能力，确保项目从建设到管护全周期资料完整。

（三）强化前期勘察论证，减少实施过程变更

针对项目前期论证深度不够、实施过程中变更较多的问题，建议在项目前期准备阶段，充分开展现场勘察和摸排工作，对项目实施范围、技术参数、工程量等进行全面细致的核实确认。对于绿化提升类项目，应提前对种植土方量、苗木品种和数量、水系布局等进行详细测算；对于市政改造类项目，应逐路段、逐点位核实标线面积、设施数量等基础数据；对于装置装饰类项目，应提前与宣传部门充分沟通，明确布置标准和数量要求。建议建立项目方案联合会审制度，组织设计、施工、监理、使用单位等多方参与方案论证，尽可能在施工前解决各类技术和管理问题，减少施工过程中的频繁变更。同时，注重对类似项目历史经验的总结和借鉴，建立项目风险预判清单，提高对潜在变更情形的预

判能力。

六、综合评价结论

该项目绩效评价得分为97.82分，评级为“优”。项目立项科学规范，资金管理规范，项目实施有序，产出成效突出，有效改善了如意纺织厂区周边生态环境，完善了临港片区市政基础设施，营造了良好的城市氛围，提升了区域形象，群众满意度达97.08%。建议对该项目根据《喀什地区全过程预算绩效管理结果应用暂行办法》的规定，在下一年度部门预算编制中优先予以安排。

目 录

一、基本情况.....1
（一）项目概况.....1
（二）项目资金安排及使用情况.....5
（三）项目组织情况.....6
（四）项目管理情况.....9
（五）项目绩效目标.....10
二、绩效评价组织情况.....11
（一）绩效评价目的、对象、范围及评价依据.....11
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准.....15
（三）绩效评价工作过程.....20
三、绩效评价综合情况及结论.....23
（一）综合评价情况.....23
（二）综合得分情况.....23
四、绩效评价情况分析.....24
（一）项目决策情况.....24
（二）项目过程情况.....28
（三）项目产出情况.....31
（四）项目效益情况.....34
五、主要经验及做法.....37
六、存在问题及原因分析.....39
七、针对问题提出的建议.....40

八、绩效评价结果应用建议.....42
（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排.....42
（二）绩效结果挂钩整改措施.....42
（三）绩效结果挂钩结果公开.....42
九、其他需要说明的问题.....43
（一）关于评价责任的说明.....43
（二）本次绩效评价的局限性.....43
十、附件.....45
附件一：临港片区市政维修项目绩效评价指标体系及评分.....45
附件二：满意度问卷分析报告.....62
附件三：绩效评价报告征求意见书 68
附件四：被评价单位访谈记录.....69
附件五：临港片区市政维修项目基本信息表.....70
附件六：现场勘查及访谈照片.....71

临港片区市政维修项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》财监〔2021〕4号)《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）等系列文件的要求，受喀什经济开发区财政局的委托，新疆鸿晟达信息咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担了由喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心实施的临港片区市政维修项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告，临港片区市政维修项目负责提供与本次绩效评价相关的项目资料并保证项目资料的真实、合法、准确和完整，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

市政基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，对

于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率具有重要作用。党的二十大报告明确提出“坚持人民城市人民建、人民城市为人民，提高城市规划、建设、治理水平”，强调要“加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市”。市政设施的完好运行和市容市貌的整洁有序，直接关系到群众的生活品质和城市的对外形象，是推进新型城镇化和高质量发展的重要保障。

为贯彻落实党中央、国务院关于城市精细化管理的战略部署，喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，结合临港片区市政设施运行实际情况和市容市貌管理需要，组织实施了临港片区市政维修项目。项目旨在通过绿化提升、市政设施改造、市容市貌整治及广告宣传等工作，改善片区生态环境质量，完善市政设施功能，提升区域形象与文化影响力，为临港片区招商引资和产业发展提供良好的基础设施支撑。

2.项目立项目的

临港片区市政维修项目以提升城市精细化管理水平为主题，以改善市政设施运行状况和市容市貌为主线，通过财政资金的引导和保障作用，有效解决片区市政设施老化、绿化不足、环境面貌不佳等突出问题。

项目实施的具体目的包括：一是通过绿化提升项目，解决如意纺织厂区周边大面积戈壁土裸露、风沙扬尘大的环境问题，打造宜居宜业的生态园区环境；

二是通过市政提升改造项目，完善道路标线和公共基础设施，保障市政设施安全运行；

三是通过市容市貌提升及广告宣传项目，营造良好的城市氛围，提升区域形象；

四是通过规范的项目管理和资金使用，提高财政资金使用效益，确保市政设施正常运行，提升市民生活满意度和城市管理效能。

3.主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

该项目由四个子项目构成：

①临港片区绿化提升项目（预算20万元，实际支出17.08万元）。针对如意纺织厂区外围玻璃围墙破损、西侧空地戈壁土裸露问题实施绿化改造：回填种植土6000立方米，混播草坪3000平方米，点缀卫矛球约30颗，敷设水系3000平方米，更换围墙玻璃33块，封堵厂房西侧门洞。

②临港片区市政提升改造项目（预算68万元，实际支出59.49万元）。对机电产业园周边约13000平方米土地加密种植乔灌木并铺设管系打造微景观；对机场北路、欧亚大道、创业一路等主次干道路口地面标线进行更新维护；对片区内公共基础设施进行常规市政维修改造提升。

③临港片区市容市貌改造项目（预算20.7万元，实际支出20.7万元）。安装各类道旗约340套、景观字2套；更新7处公交站台和12处精神堡垒海报并更换破损玻璃；改造水立方周边

2处景观小品；制作3处景观小品立牌、更换3处广告海报；悬挂彩旗840余套、中国结100个、吊旗约50条。

④临港片区市容市貌提升广告宣传项目（预算6.39万元，实际支出6.39万元）。对辖区内公交站台、宣传栏、围挡等进行广告设计及更新安装，包括指示路牌安装、公交站台钢化玻璃更换及海报更新、广告宣传板及制度牌制作安装、精神堡垒海报更新、铁皮字及辖区图制作等。

（2）项目实施情况

①前期准备阶段。绿化提升项目和市政提升改造项目经2025年6月22日第十一次党委会议审议通过。项目服务部多次摸排发现如意纺织厂区外围玻璃围墙破损、厂房西侧空地大面积戈壁土裸露问题，编制实施方案，经党委会研究同意实施。市容市貌改造项目经2025年9月29日第十七次党委会议审议通过，项目服务部根据地区装置装饰工作方案要求，编制实施方案，经党委会研究同意实施。

②采购实施阶段。绿化提升项目采用政采云直接采购方式，经过线下询价，喀什临港投资发展有限责任公司报价19.10万元、新疆方华项目管理有限公司报价23.58万元、新疆华耘工程建设有限责任公司报价20.52万元，经综合评比，选定喀什临港投资发展有限责任公司实施。市政提升改造项目采用竞争性磋商方式采购，2025年7月17日发布采购信息，2025年7月28日经评审小组评审，喀什临港投资发展有限责任公司为第一中标候选人。装置装饰项目采用直接采购方式，中国结安装项目选定喀什启源

视界信息科技发展有限公司，广告宣传项目选定喀什东西广告有限公司。市容市貌提升广告宣传项目采用政采云直采方式，选定喀什焦点广告传媒有限公司。

（3）施工实施阶段。各子项目按照合同约定有序推进。绿化提升项目于2025年7月7日开工，完成回填种植土、混播草坪、水系敷设、围墙玻璃更换等内容。市政提升改造项目完成机电产业园周边约13000平方米土地加密种植乔灌木、道路标线更新维护、公共基础设施市政维修改造提升。装置装饰项目完成中国结安装、道旗安装、海报更新、景观小品改造等内容。广告宣传项目完成公交站台、宣传栏、围挡等广告设计及更新安装。

（4）验收结算阶段。各子项目完成后均组织了验收。中国结安装项目于2025年10月19日验收合格；市容市貌改造于2025年10月22日验收合格；市政提升改造项目于2025年10月11日验收合格；广告宣传服务项目于2025年11月21日验收合格。绿化提升项目和市政提升改造项目经过第三方审计，确保工程造价真实合理。

4.预算资金投入和使用情况

（1）预算资金投入情况

根据项目单位提供的资金文件、项目绩效目标表以及预算调整申请表，本项目预算资金115.09万元，资金来源全部为财政资金。其中：绿化提升费用20万元、市容市貌改造费用20.7万元、市政提升改造费用68万元、广告宣传费用6.39万元。

项目年初预算为200万元，后经2025年第三次财经会议审

议通过，调整为115.09万元。调整原因：年初安排预算结余，根据实际需求压减预算规模。调整后三级指标相应调整为：市绿化提升改造费用20.00万元、市容市貌改造费用20.70万元、市政提升改造费用68万元、广告宣传费用6.39万元。

（2）预算资金使用情况

截至2025年12月31日，项目实际支出资金总额为103.66万元，预算执行率=（103.66/115.09）×100%=90.1%。各项支出明细如下：

①绿化提升费用：项目合同价19.10万元，经第三方审计后审定金额17.08元，实际支出17.08万元。

②市政提升改造费用：项目合同价68万元，经第三方审计后结算审定价62.95万元，按合同约定下浮5.5%后支付59.49万元，实际支出59.49万元。

③市容市貌改造费用：市容市貌改造20.7万元，实际支出20.70万元。

④市容市貌提升广告宣传费用：合同金额6.39万元，实际支出6.39万元。

未执行资金11.43万元，主要为市政提升改造项目经审计后实际支出低于预算，以及绿化提升项目经审计后审减形成的结余。

5.项目管理情况

（1）项目组织情况

该项目由喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心负责组织实施，形成了“中心统筹、部室分工、企业参与”的工作机制。

①临港物流产业发展服务中心党委会：作为项目最高决策机构，主要职责包括：审议项目立项请示、审批项目实施方案、确定采购方式、批准资金拨付等重大事项。

②项目服务部：作为项目具体实施部门，主要职责包括：负责项目的统筹协调、组织实施和监督检查工作；制定项目实施方案，编制项目预算；组织开展采购工作，签订采购合同；负责项目进度管理和质量控制；组织项目验收和资金支付申请；建立健全项目档案管理制度，做好项目资料归档工作。

③综合服务部：作为项目综合协调部门，主要职责包括：负责项目议题的审核和上会安排；负责资金支付的财务审核和拨付；负责项目档案的归集和管理。

④各服务单位：作为项目具体实施单位，主要职责包括：按照合同约定完成项目服务内容；保证服务质量和进度；配合甲方开展验收和审计工作；提供完整的项目资料。

（2）项目管理情况

该项目由艾尔西丁作为项目负责人，负责该项目的全盘组织实施；业务工作人员周旭彤负责项目工作业务；财务负责人努尔古丽按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金；通过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目管理制度，并按照合同规定、监督检查制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作。

（3）项目财务管理情况

该项目资金由喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心

向喀什经济开发区财政金融局提交资金申请报告，经财政核拨，即由喀什经济开发区财政金融局将资金直接拨付至中标单位账户，严格按照国库集中支付制度支付资金。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

临港片区市政维修项目以提升城市精细化管理水平为主题，以改善市政设施运行状况和市容市貌为主线，通过财政资金的引导和保障作用，有效解决片区市政设施老化、绿化不足、环境面貌不佳等突出问题。项目年度总体目标为：预算资金 115.09 万元，主要包括绿化提升改造费用 20 万元，广告宣传的 6.39 万元、市容市貌改造费用 20.7 万元，市政提升改造费用 68 万元,从而确保市政设施正常运行，提升城市形象，加快推进喀什经济开发区持续健康发展，提升市民生活满意度和城市管理效能。

2.阶段性目标

根据临港片区市政维修项目的实施周期与管理节点，将年度总体目标分解为以下四个阶段性目标：

（1）前期准备阶段目标（2025 年 6 月—7 月初）

完成项目立项决策与前期准备工作。绿化提升项目和市政提升改造项目于 2025 年 6 月 22 日经第十一次党委会议审议通过，完成实施方案编制和立项审批；市容市貌改造项目于 2025 年 9 月 29 日经第十七次党委会议审议通过。各子项目形成完整的审批材料，包括党委会议纪要、议题审批单、请示文件等，确保决策程序规范透明。

（2）采购实施阶段目标（2025 年 7 月）

完成各子项目采购程序，确定施工单位和服务供应商。绿化提升项目通过政采云直接采购方式，经三家单位线下询价和综合评比，确定喀什临港投资发展有限责任公司为实施单位；市政提升改造项目于 2025 年 7 月 17 日发布采购信息，7 月 28 日经评审小组评审确定中标单位；装置装饰项目和广告宣传项目分别确定供应商。所有采购程序符合《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

（3）施工实施阶段目标（2025 年 7 月—10 月）

各子项目按照合同约定有序推进并完工。绿化提升项目于 2025 年 7 月 7 日开工，完成回填种植土 6000 立方米、混播草坪 3000 平方米、水系敷设 3000 平方米、更换围墙玻璃 33 块等全部建设内容；市政提升改造项目完成机电产业园周边约 13000 平方米土地加密种植乔灌木、道路标线更新维护、公共基础设施维修改造提升；装置装饰项目完成道旗约 340 套安装、景观字 2 套、公交站台和精神堡垒海报更新、景观小品改造、彩旗 840 余套及中国结 100 个悬挂等；广告宣传项目完成公交站台、宣传栏、围挡等广告设计及更新安装。

（4）验收结算阶段目标（2025 年 10 月—11 月）

完成各子项目验收、审计和资金结算支付工作。中国结安装项目于 2025 年 10 月 19 日验收合格；市政提升改造项目于 2025 年 10 月 11 日验收合格；市容市貌改造于 2025 年 10 月 22 日验收合格；广告宣传服务项目于 2025 年 11 月 21 日验收合格。绿

化提升项目和市政提升改造项目完成第三方审计并出具结算审核报告。截至2025年12月31日，完成全部资金支付103.66万元，预算执行率90.1%，确保项目按期高质量收官。

（三）具体绩效指标

临港片区市政维修项目预算金额115.09万元。设置了4个一级指标，6个二级指标，9个三级指标，具体情况如下：

表1-1：临港片区市政维修项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
项目产出	数量指标	市政维修项目数	≥4个
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
	成本指标	绿化提升改造费用	≤20万元
		市容市貌改造费用	≤20.7万元
		市政提升改造费用	≤68万元
		广告宣传费用	≤6.39万元
项目效益	社会效益指标	提升市民生活满意度和城市管理效能	提升
满意度	满意度指标	临港片区群众满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围和依据

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财

预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，对财政项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。

绩效评价的目的是查找资金使用和项目管理中的薄弱环节，根据绩效评价中发现的问题，分析原因，提出改进建议，为政府相关决策及下一年度预算资金安排提供参考，促进财政资金科学合理分配，强化预算单位的支出责任，提高预算单位对财政资源配置和使用效能的认识水平，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以临港片区市政维修项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进项目单位完成特定工作任务目标而组织开展。

3.绩效评价范围

临港片区市政维修项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目前期准备至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算追加的原因和效果。

（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

（3）临港片区市政维修项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

（4）社会效益及满意度：考察项目实施对提升整体通关效率、优化营商环境等方面的综合影响，以及外贸企业的满意度情况。

4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（4）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）

（5）《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）

（6）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）

（7）《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》

（财预〔2021〕6号）

（8）《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）

（9）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）

（10）《中华人民共和国政府采购法》

（11）《中华人民共和国民法典》

（12）项目单位会议纪要

（13）政府采购招投标档案

（14）该项目财务资料

（15）其他相关资料

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》和《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按

照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。重点项目评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

（1）评价指标体系建立思路

根据项目特点，评价指标体系由定性分析与定量分析两部分组成，遵循“科学性、系统性、可操作性、导向性”原则构建。

①科学性原则：指标体系设计以财政支出绩效评价的基本原理为指导，符合项目支出的特点和规律，能够科学反映项目绩效水平。

②系统性原则：指标体系覆盖项目决策、过程、产出、效益各个环节，各指标之间相互联系、相互补充，形成完整的评价体系。

③可操作性原则：指标设置力求简明实用，数据易于获取，计算方法简便，能够在实际评价工作中落地执行。

④导向性原则：指标设置突出政策导向，引导项目实施单位关注资金使用效益，强化绩效意识，提升管理水平。

（2）定性分析与定量分析

①定性分析：结合项目特点，对其非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

②定量分析：定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指标数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正地评价相应可量化指标。

（3）评价指标设置

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，以财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》为基础，在体系框架中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并根据项目实际情况在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度，综合考察项目的投入、管理、产出以及取得的成绩和效益，制定本项目的绩效评价指标体系，具体指标分值设置如下：

①决策权重分值20分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目资金分配是否科学、合理等情况。

②过程管理权重分值20分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括预算

资金到位情况、预算执行情况及资金使用合规性，项目组织管理制度建设、执行情况等内容。

③项目产出及效益权重分值60分，该部分反映项目产出数量、产出质量、产出时效等的实现程度以及项目产生的社会经济效益、满意度等。

（4）计分原则

对于能够通过数学公式或者比较法则准确计算出得分的子指标项，采用计算结果作为这一项子指标得分。另外，由于大部分共性指标具有定性讨论的特点，在对其子指标项评价时不能依据准确的表达公式计算出得分。为此由评价人员根据访谈、问卷调查以及现场核查结果进行汇总、统计分析处理，得到这一子项指标的分数。具体过程，详见报告附件相关内容。

（5）结果判定

依据《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件要求，绩效评价结果实施百分制和四级分类。绩效评价结果评价指标总分为100分，评价等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。

3.评价方法及评价标准

本次绩效评价方法主要采用公众评判法、文献法、比较法、因素分析法等。

公众评判法：评价组采用实地访谈方式，对该项目进行充

分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，调查项目产生的社会效益及满意度。

文献法：通过检索、查阅、梳理国家、自治区有关部门制定的该项目相关政策等文件，评价项目立项依据的充分性及立项规范性。

比较法：指将实施情况与计划情况，不同指标的预期目标值和指标实际完成数据进行分析。

因素分析法：指通过全面统计影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，综合分析内外因素对绩效目标的影响程度。

该项目评价指标体系的评价标准按照计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见《临港片区市政维修项目绩效评价指标综合评分表》（附件1）。详细评价方法的应用如下：

立项依据充分性：比较法和文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配，分析立项依据充分性。

立项程序规范性：比较法和文献法，查找相关项目设立的

政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法和因素分析法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法和因素分析法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：中央资金分配采取比较法和因素分析法，应当主要选取自然、经济、社会、绩效等客观因素，并在资金管理办法中明确相应的权重或标准。

资金分配合理性：比较法和因素分析法，分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

资金到位率：比较法，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

预算执行率：比较法和因素分析法，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

1.项目完成，且执行数控制在年度预算规模之内的，得5分；2.项目尚未完成，预算执行率小于等于100%且大于等于80%的得3.5分；3.项目尚未完成，预算执行率小于等于80%且大于等于60%的得2.5分；4.项目尚未完成，预算执行率小于等于60%的不得分。

资金使用合规性：比较法、文献法和因素分析法等，通过

实地调研，检查项目资金使用情况，对比专项资金管理办法要求，分析资金使用合规性。

管理制度健全性：文献法、比较法和因素分析法等，通过查阅项目实施单位提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

其他定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价该项目实施后社会公众对其实施效果的满意程度。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为2026年6月10日起至2026年7月31日，具体安排如下：

1.绩效评价准备阶段：2026年6月10日——2026年6月20日，成立专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价（主评人：路振蕊；组员：路正敏、艾合麦提江、古丽妮尕尔），研究制定绩效评价工作方案（包括出具绩效评价指标体系、整理完善资料清单、编制重点项目绩效评价实施方案等），按要求进行实地核实及访谈调查，编制重点项目评价报告，征求喀什经济开发区财政金融局的意见，将确定的绩效评价工作方案和资料清单委托财政局发放项目

主管部门单位，主管部门单位根据资料清单收集项目资料。

序号	姓名	职务	职称	责任分工	备注
1	路振蕊	项目组长（主评人、预算绩效评价高端人才）	中级职称	复核评价报告及工作资料，终审评价报告	报告三级复核
2	路正敏	项目经理（预算绩效评价高端人才）	初级职称	对已完成的评价报告进行初步审核	报告二级复核
3	艾合麦提江	项目助理	初级职称	搜集项目资料，审核项目，撰写报告。	组员内部一级交叉复核
4	古丽妮尕尔	项目助理	初级职称	搜集项目资料，审核项目，撰写报告。	组员内部一级交叉复核

2.绩效评价实施阶段：2026 年 6 月 21 日——2026 年 7 月 10 日，绩效评价工作小组参照实施方案，具体组织实施项目绩效评价工作。通过实地走访、访谈调查以及座谈交流等方式了解项目实际情况并收集相关资料。具体的工作为：

（1）指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

（2）实地核实及访谈调查对数据进行收集整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、满意度问卷等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。具体程序为：

①实地核实准备阶段

一是明确项目实施地、受益对象、实施单位，以及资金使用、目标完成、效益实现等重点信息，实地走访的时间安排及人员分工，同时准备访谈现场使用的评价指标体系、项目档案清单、调查问卷等资料；二是提前与项目单位联系，沟通走访时间、流程及需配合提供的资料，协调现场核实的具体安排，做好沟通对接。

②现场实施阶段

一是现场查阅立项批复、合同协议、财务账目、验收报告等项目文件，核实资金拨付、使用是否合规，是否与申报材料一致。核对项目进度数据，如工程量、产出数量等，与实际完成情况进行比对；二是对项目实施现场进行勘查，观察项目实际进展、质量状况，判断是否达到预期目标。对于涉及服务、培训等项目，查看服务记录等实物证据；三是与项目负责人、经办人、财务人员等进行访谈，了解项目实施中的难点、资金使用细节、目标达成情况等。收集项目实际效果、满意度等信息，必要时发放调查问卷；四是对核实中发现的疑点、数据不一致或违规情况，详细记录并留存证据，及时与相关方沟通确认。

③核实总结阶段

一是汇总现场收集的资料、访谈记录、勘察结果，与评价指标进行对照分析，判断项目绩效目标的完成程度、存在的问题及原因；二是结合核实情况，形成项目实施情况初步结论，

明确项目亮点、存在问题及需进一步核实的事项，为后续绩效评价报告提供依据；三是与项目实施单位就初步核实意见进行沟通，听取其解释说明，确保核实结果的客观性。

（3）数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

3.汇总评价报告阶段：2026 年 7 月 11 日——2026 年 7 月 20 日，绩效评价工作小组根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了地编制绩效评价报告初稿（绩效评价报告复核人员：路振蕊），并进行内部复核；复核通过后征求财政金融局业务科室、绩效评价科和项目单位意见建议，并根据意见建议结合项目实施逐项修改完善，确保评价报告的质量与实用性。

4.重点项目评审阶段：2026 年 7 月 21 日——2026 年 7 月 25 日，对于已经完成重点项目（部门）绩效评价报告初稿，经喀什经济开发区财政金融局组织的评审会审核后，由项目编

制人员修改完善后，形成定稿。

5.出具评价报告阶段：2026 年 7 月 26 日——2026 年 7 月 31 日，绩效评价工作小组对单位及评审小组的意见修改完善后形成定稿，出具正式财政绩效评价报告。同时，根据项目评价过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

三、综合评价情况及结论

（一）综合评价情况

项目紧紧围绕提升市政设施运行水平和改善市容市貌的核心目标，深入贯彻落实城市精细化管理要求，立项科学规范，目标明确合理，资金管理规范，项目实施有序，产出成效突出，综合效益显著。项目通过四个子项目的实施，有效改善了如意纺织厂区周边的生态环境，完善了临港片区市政基础设施，营造了良好的城市氛围，提升了区域形象，为保障市政设施正常运行、提升市民生活满意度和城市管理效能作出了积极贡献。

（二）综合评价结论

依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2 号）文件，绩效评价总分设置为 100.00 分，划分为四档：90.00（含）-100.00 分为优、80.00（含）-90.00 分为良、70.00

（含）-80.00 分为中、70.00 分以下为差。经评价分析，该项目最终评分结果为 97.82 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表：

临港片区市政维修项目得分表

一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	92.5%	18.5
项目产出	40	98.3%	39.32
项目效益	20	100%	20
合计	100	97.82%	97.82

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由 6 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

三级指标	权重	实际得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	2	2	100%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%

合计	20	20	100%

1.项目立项（分值5分，得分5分）

（1）立项依据充分性（分值3分，得分3分）

①符合国家法律法规及相关政策：本项目依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，按照喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心党委会议决议设立。项目立项符合国家关于市政基础设施维护、市容市貌管理的政策导向。

②符合行业发展规划：项目内容涵盖市政设施维修、绿化提升、广告宣传及市容市貌整治，符合城市精细化管理及园区环境品质提升的发展要求。

③与部门职责相符：项目由喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心项目服务部组织实施，属于该部门履行市政设施管理、市容环境维护等法定职责的具体体现。

④属于公共财政支持范围：项目资金来源为财政资金，属于典型的公共服务领域财政支出。

⑤无重复交叉：四个子项目内容各有侧重（绿化提升、市政改造、广告宣传、市容市貌），不存在重复申报情况。

该指标满分为3分，根据评分标准得3分。

（2）立项程序规范性（分值2分，得分2分）

①按规定程序申请设立：片区绿化提升项目经2025年6月22日第十一次党委会议审议通过；市容市貌提升项目经2025年9月29日第十七次党委会议审议通过；市政提升改造项目经2025

年 6 月 22 日第十一次党委会议审议通过。各项目均履行了规范的立项审批程序。

②审批文件材料齐全：各项目均形成了完整的审批材料，包括党委会议纪要、议题审批单、请示文件、情况说明等。

③事前经过集体决策：四个子项目均经临港中心党委会议集体研究决定，决策过程规范、透明。

该指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

综上，项目立项得 5 分。

2. 绩效目标合理性（分值 5 分，得分 5 分）

（1）绩效目标合理性（分值 3 分，得分 3 分）

①设有明确的绩效目标：根据《临港片区市政维修项目自评表》，项目设定了明确的年度绩效目标，即“临港片区市政维修项目预算资金 115.09 万元，主要包括绿化提升改造费用 20 万元，广告宣传的 6.39 万元、市容市貌改造费用 20.7 万元，市政提升改造费用 68 万元，从而确保市政设施正常运行，提升城市形象”。

②绩效目标与实际工作内容高度相关：目标内容与四个子项目一一对应（绿化提升 20 万元、市容市貌改造 20.7 万元、市政提升改造 68 万元）。

③预期产出效益和效果符合正常业绩水平：项目预期完成 4 个市政维修项目，验收合格率 100%，提升市民生活满意度和城市管理效能。

④预算资金与投资额匹配：项目总预算 115.09 万元，实际执行 103.66 万元，资金量与工作任务相匹配。

该指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

（2）绩效指标明确性（分值 2 分，得分 2 分）

①细化分解为具体绩效指标：项目已将年度绩效目标分解为产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（社会效益）和满意度指标三大类。

②指标值清晰可衡量：数量指标设定为“市政维修项目数大于等于 4 个”，质量指标“验收合格率等于 100%”，时效指标“项目完成及时率等于 100%”；成本指标细分为绿化提升改造费用小于等于 20 万元、市容市貌改造费用小于等于 27.09 万元、市政提升改造费用小于等于 68 万元、广告宣传费用小于等于 6.39 万元。

③与任务计划数对应：指标值与实施方案中的各项任务计划数一一对应。

该指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

综上，绩效目标得 5 分。

3.资金投入（分值 10 分，得分 10 分）

（1）预算编制科学性（分值 5 分，得分 5 分）

①预算编制经过科学论证：绿化提升项目通过线下询价方式确定预算；市政提升改造项目通过竞争性磋商方式采购；广告宣传项目通过政采云平台采购。各子项目均经过充分的市场询价和论证。

②预算测算依据充分：绿化提升项目预算 20 万元，经三方报价对比后确定；市容市貌提升项目预算 20.7 万元；广告宣传

项目合同金额6.394万元；市政提升改造项目预算68万元。各项预算均有据可查。

③预算资金与工作任务匹配：项目总预算115.09万元，与四项工作任务的实际需求相匹配。

该指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（2）资金分配合理性（分值5分，得分5分）

①资金分配依据充分：绿化提升项目20万元分配至喀什临港投资发展有限责任公司；市容市貌提升项目中国结采购16.2万元分配至喀什启源视界信息科技发展有限公司、广告宣传20.7万元分配至喀什东西广告有限公司；市政提升改造项目68万元分配至喀什临港投资发展有限责任公司，广告宣传费用6.39万元各项分配均依据采购程序和中标结果。

②分配额度合理：绿化提升项目最终审定金额17.08万元；市政提升改造项目经审计后支付59.49万元；各项资金分配与实际完成情况相适应。

该指标满分为5分，根据评分标准得5分。

综上，资金投入得10分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.5分，得分率为92.5%。

三级指标	权重	实际得分	得分率
资金到位率	5	5	100%

预算执行率	5	4.5	90%
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	2	2	100%
制度执行	3	2	66.67%
合计	20	18.5	92.5%

1.资金管理（分值 15 分，得分 14.5 分）

（1）资金到位率（分值 5 分，得分 5 分）

项目预算资金总额为 115.09 万元，资金来源为财政资金。根据项目自评表，全年预算数 115.09 万元。经核实项目资金文件及支付凭证，实际到位资金 115.09 万元，资金到位率=（115.09/115.09）×100%=100%。资金足额及时到位，为项目顺利实施提供了充分的财政保障。该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

（2）预算执行率（分值 5 分，得分 4.5 分）

截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 103.66 万元，占实际到位资金 115.09 万元的 90.1%。经查阅项目支付凭证，各项支出明细如下：绿化提升费用 17.08 万元、广告宣传的 6.39 万元、市容市貌改造费用 20.7 万元、市政提升改造费用 59.49 万元。预算执行率 90.1%，得分=5×90.1%=4.5 分。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 4.5 分。

（3）资金使用合规性（分值 5 分，得分 5 分）

①符合财经法规及财务管理制度：通过检查项目资金支付申请表、合同、验收单等资料，项目资金支出符合《中华人民共和

国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关规定。

②拨付审批程序和手续完整：各项目资金支付均履行了规范的审批程序，包括部门意见、财务领导审批等。

③资金使用符合预算批复用途：资金全部用于绿化提升、市容市貌改造、市政提升改造及广告宣传等预算批复用途。

④无违规情形：经核查项目支付凭证，资金流向清晰，无截留、挤占、挪用等情况。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

综上，资金管理得 14.5 分。

2.组织实施（分值 5 分，得 4 分）

（1）管理制度健全性（分值 2 分，得分 2 分）

项目单位根据《城市市容和环境卫生管理条例》《市政工程施工管理规范》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国预算法》以及其他财务管理制度，对财政专项资金进行严格管理。项目单位建立了完善的财务管理制度和业务管理制度，相应的制度合法、合规、完整，与项目实施相关联。制定有相应的管理制度：项目实施单位已建立完善的制度体系，涵盖政府采购管理、合同管理、资金支付管理等方面。各项目均严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定执行。②管理制度合法、合规、完整：各项目从立项审批、采购实施、合同签订、验收付款到绩效评价，形成了完整的管理闭环。管理制度符合国家法律法规和上级财政部门要求。该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

（2）制度执行有效性（分值 3 分，得分 2 分）

①项目全程严格遵循《城市市容和环境卫生管理条例》《市政工程施工管理规范》及财政、采购相关法律法规与单位内控制度，依规开展施工组织、物料采购、现场管控、资金拨付、资料归档等工作，无各类违规违纪情形，制度执行总体合规到位。

②针对项目实施过程中市政点位微调、绿植品类优化、宣传物料规格调整等常态化变更事项，均严格履行单位内部审批、备案流程，项目调整、资金支出调整手续完备、资料留存规范，无擅自变更实施内容及资金用途情况。

③项目配齐专职管理、监管、财务工作人员，岗位职责清晰，施工场地、养护设备、物料仓储等硬件条件完备，依托区级项目管理及财务核算系统开展全过程管控，人员、设备、场地、信息化保障全面到位，满足项目常态化实施需求。

④项目一次性改造、绿化提升、装置装饰等工程资料归档完整，但常态化长效运维管理资料不完善，日常制度执行精细化不足，该指标满分为 3 分，根据评分标准得 2 分

综上，组织实施得 4 分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由 4 个三级指标构成，权重分为 40 分，实际得分 39.32 分，得分率为 98.3%。

三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10

产出质量	10	100%	10
产出时效	10	100%	10
产出成本	10	93.2%	9.32
合计	40	98.3%	39.32

1.对于“产出数量”（分值 10 分，得分 10 分）

指标市政维修项目数，根据项目自评表及项目验收资料、支付资料，年度指标值为“市政维修项目数大于等于 4 个”。实际完成情况：截至 2025 年 12 月 31 日，已完成临港片区市政维修项目 4 个，分别为 1.临港片区绿化提升项目已完成，包括回填种植土、混播草坪、水系敷设、围墙玻璃更换等内容。项目于 2025 年 7 月 7 日开工，经第三方审计后审定金额 17.08 万元。实际完成 1 个，与年度计划一致。该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。2.临港片区市容市貌改造项目已完成，主要包括中国结安装 100 个（16.2 万元）、市容市貌改造广告宣传（20.7 万元），以及国旗、道旗、彩旗、海报等安装悬挂工作。实际完成 1 个，与年度计划一致。该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。3.临港片区市政提升改造项目已完成，主要包括机电产业园周边约 13000 平方米土地加密种植乔灌木、道路标线更新维护、公共基础设施市政维修改造提升等内容。经第三方审计后审定金额 62.95 万元，下浮 5.5%后支付 59.49 万元。实际完成 1 个，与年度计划一致。该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。4.市容市貌提升广告宣传项目已完成，包括指示路牌、公交站台宣传窗口、公交站台宣传海报、广告宣传板、制度牌、精神

堡垒宣传海报、公交站台宣传标语、铁皮字、辖区图等制作安装。合同金额 6.39 元。实际完成 1 项，与年度计划一致。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

2.产出质量（分值 10 分，得分 10 分）

指标验收合格率。根据项目自评表，质量指标“验收合格率=100%”。各子项目验收情况：绿化提升项目经第三方审计验收合格；市容市貌提升项目中国结安装于 2025 年 10 月 19 日验收合格、广告宣传于 2025 年 10 月 22 日验收合格；广告宣传服务项目验收合格；市政提升改造项目经第三方审计验收合格。所有子项目验收合格率 100%。

该指标满分为 8.00 分，根据评分标准得 8.00 分。

3.产出时效（分值 10 分，得分 10 分）

指标项目完成及时率。根据项目自评表，时效指标“项目完成及时率=100%”。各子项目均在 2025 年度内完成：绿化提升项目于 2025 年 7 月 7 日开工；市政提升改造项目于 2025 年 10 月 11 日验收；市容市貌提升项目中国结 2025 年 10 月 19 日验收、广告宣传 2025 年 10 月 22 日验收。所有项目均在年度内完成，完成及时率 100%。

该指标满分为 7.00 分，根据评分标准得 7.00 分。

4.产出成本（分值 10 分，得分 9.32 分）

（1）绿化提升改造费用。绿化提升项目预算金额 20 万元。经第三方审计后，审定结算造价为 17.08 元。实际支出 17.08 万元，该指标完成率：（17.08/20）×100%=85.4%，该指标满分为

2.5 分，根据评分标准得 2.13 分。

（2）市容市貌改造费用。市容市貌提升项目预算金额 20.7 万元，实际支出 20.7 万元，指标完成率 100%，该指标满分为 2.5 分，根据评分标准得 2.5 分。

（3）市政提升改造费用。市政提升改造项目预算金额 68 万元。经第三方审计单位审计，结算审定价为 62.95 万元，实际支出 59.49 万元，指标完成率：（59.49/68）×100%=87.49%。该指标满分为 2.5 分，根据评分标准得 2.19 分

（4）广告宣传服务费用。广告宣传服务项目预算金额 6.39 元。实际支出 6.39 万元，指标完成率 100%，该指标满分为 2.5 分，根据评分标准得 2.5 分。

综上，产出成本得 9.32 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益及满意度两个方面的内容，由 2 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20

1.实施效益（分值 10 分，得分 0 分）

（1）提升市民生活满意度和城市管理效能

①设施功能保持情况：项目实施后，临港片区市政设施功能保持良好。绿化提升项目完成回填种植土6000立方、混播草坪3000平方、水系敷设3000平方、围墙玻璃更换33块，有效解决了如意纺织厂区周边戈壁土裸露、风沙扬尘大的环境问题；市政提升改造项目完成机电产业园周边约13000平方米土地加密种植乔灌木及管系铺设，对机场北路、欧亚大道、创业一路等主次干道路口地面标线进行更新维护，对临港片区公共基础设施进行常规市政维修改造提升；市容市貌提升广告宣传项目完成公交站台宣传窗口钢化玻璃更换、宣传海报更新、精神堡垒海报更新、指示路牌安装、广告宣传板制作安装等；市容市貌改造项目完成机场北路、创业一路、创业二路和纺织园区周围道路红旗道旗约210套，314国道、欧亚大道、创业三路70周年道旗约130套，机场北路景观字2套，辖区内7处公交站台、12处精神堡垒70周年海报更新及破损玻璃更换，水立方周边2处景观小品改造，悬挂中国结100个等。上述设施设备均于2025年内完成验收并交付使用，经现场勘察确认，各子项设施功能完好，未发现“重建轻管”导致的大面积损坏或功能失效问题。该指标符合评价要求。

②运营维护稳定性：项目各子项均通过验收并进入常态化管护阶段。绿化提升项目的草坪、乔灌木由施工单位按合同约定进行养护期管护；市政设施维护方面，临港物流产业发展服务中心已建立日常巡查机制，对道路标线、宣传设施、公交站台等进行

定期巡查维护；装置装饰设施在重大活动期间保持良好运行状态。2025 年度内，未发生因维护缺位导致的设施大面积损坏或功能丧失事件，也未出现“改而不管”的情况。该指标符合评价要求。

③服务质量与群众满意度提升：根据对临港片区常住居民、商户、企业员工、过往行人及驾驶员等群众开展满意度问卷调查，共发放调查问卷 200 份，回收有效问卷 192 份，有效回收率 96.00%，调查问卷综合满意度为 96.35%。其中，项目实施效果类指标得分率分别为：绿化提升效果 97.08%、市政设施维修改造效果 96.67%、市容市貌整治提升效果 97.29%、道路通行安全性和便利性提升效果 96.04%、改善居住/工作环境质量作用 96.67%、提升临港片区整体形象作用 97.50%；项目组织与施工管理类指标得分率分别为：施工组织有序性 95.42%、安全警示和防护措施到位程度 95.21%、施工进度合理性 96.04%、工作人员服务态度与沟通效率 96.88%、问题响应及时性和解决效率 95.21%；景观与装置装饰类指标得分率分别为：市容市貌改造效果 97.08%、公交站台和精神堡垒等宣传设施美观度和实用性 96.04%、景观小品对片区文化氛围提升作用 95.83%。群众问卷调查显示，81.25%的受访群众认为“绿化环境明显改善”是项目带来的最大改善，77.08%选择“区域整体形象明显提升”，73.96%选择“市容市貌更加整洁美观”。项目在绿化环境改善、市政设施完善、市容市貌提升、大庆装置装饰等方面均表现优异，群众满意度保持较高水平。该指标符合评价要求。

④政策保障与长效管护机制：临港物流产业发展服务中心已

初步建立“项目实施—验收交付—长效管护”的工作机制，将市政设施维护和绿化养护纳入部门常态化管理职责。项目资金支付严格执行《临港物流产业发展服务中心常见业务资金支付指引》，资金支出与项目实施进度挂钩，支付审批程序规范。各子项目均签订了规范的政府采购合同，明确了质保期和养护责任。该指标符合评价要求。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

2.满意度（分值 10 分，得分 10 分）

临港片区群众满意度。通过对项目受益群体中社会群众进行调查问卷，您对临港片区市政维修项目实施完成工作整体满意度”这一问题统计分析，该项问题有效答卷 192 份，其中 170 人非常满意，16 人满意，6 人一般，选择不满意的人数是 0 人。社会群众=(170×100%+16×80%+6×60%)÷192=97.08%。

根据评分标准，该指标满分为 10.00 分，根据评分标准得 10.00 分。

五、主要经验及做法

（一）严格项目立项决策程序，确保项目科学规范。项目各子项目均严格履行了立项审批程序。绿化提升项目和市政提升改造项目经 2025 年 6 月 22 日第十一次党委会议审议通过；市容市貌改造项目经 2025 年 9 月 29 日第十七次党委会议审议通过。各项目均形成了完整的审批材料，包括党委会议纪要、议题审批单、请示文件、情况说明等，决策过程规范、透明。

（二）规范政府采购程序，保障采购公平公正。绿化提升项

目采用政采云直接采购方式，经过线下询价和综合评比，择优选定供应商。项目服务部对喀什临港投资发展有限责任公司（报价191039.94元）、新疆方华项目管理有限公司（报价235816元）、新疆华耘工程建设有限责任公司（报价205211.8元）三家单位进行综合评比，最终选定报价最优且综合实力最强的喀什临港投资发展有限责任公司。市政提升改造项目采用竞争性磋商方式采购，经过规范的招标评审程序确定中标单位。各子项目的采购方式选择和操作程序均符合《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

（三）强化项目过程管理，确保工程质量。项目严格执行合同管理制度，各子项目均签订了规范的政府采购合同，明确了服务内容、质量标准、付款方式等关键条款。项目完成后均组织了验收，形成规范的验收报告。绿化提升项目和市政提升改造项目经过第三方审计，确保工程造价的真实性和合理性。审计过程中，对工程量进行了逐项核实，对单价进行了严格审查，确保了财政资金的安全有效使用。

（四）坚持公开透明，主动接受社会监督。项目严格执行资金支付审批程序，每一笔资金支出均履行了“经办人申请—业务科室审核—财务人员复核—分管领导审批—主要领导签批”的规范流程。项目预算调整经过2025年第三次财经会议审议通过，绩效目标调整有明确的调整依据和审批程序，确保了项目管理的规范性和透明度。

（五）统筹推进项目，实现综合效益最大化。项目将绿化提

升、市政改造、装置装饰、广告宣传有机整合，通过统一规划、分步实施，实现了市政设施完善、生态环境改善、城市形象提升的综合效益。项目之间相互配合、互为补充，形成了良好的协同效应，以有限的财政资金实现了最大的综合效益。

六、存在问题及原因分析

（一）预算编制精准度不足，预算执行存在偏差

项目年初预算200万元，后经2025年第三次财经会议审议压减至115.09万元，调减幅度达42.5%，反映出年初预算编制与实际需求之间存在较大出入。同时，项目实际执行金额103.66万元，预算执行率90.1%，未执行资金11.43万元，预算编制与实际执行匹配度有待提高。具体表现为：市政提升改造项目预算68万元，经第三方审计结算审定价629523.28元，按合同约定下浮5.5%后实际支付59.49万元，偏差8.51万元，偏差率12.5%；绿化提升项目预算20万元，经审计后审定17.08万元，偏差2.92万元，偏差率14.6%。成本指标中绿化提升改造费用得分率仅为85.50%，市政提升改造费用得分率87.50%，两项成本指标均未达到满分标准，影响了项目产出指标的总体得分。

（二）制度执行精细化程度不足，长效管理资料缺失

该项目在一次性改造工程、绿化提升、装置装饰等阶段性工程资料归档方面较为完整，但常态化长效运维管理资料不完善，日常制度执行精细化不足。具体表现为：绿化提升项目完工后，草坪、乔灌木的日常养护记录、巡查日志等资料不够系统规范；市政设施维护方面，道路标线、宣传设施、公交站台等的日常巡

查记录和维修台账尚未建立完善的归档制度。

（三）项目前期论证深度不够，实施过程中变更较多

项目实施过程中存在市政点位微调、绿植品类优化、宣传物料规格调整等常态化变更事项。虽然各项变更均履行了单位内部审批、备案流程，手续完备、资料留存规范，但频繁的变更反映出项目前期勘察设计、方案论证深度不够，未能在项目实施前充分确定各项技术参数和实施方案。

七、有关意见建议

（一）深化预算编制论证，提高预算执行精准度

针对预算编制精准度不足、预算执行存在偏差的问题，建议项目实施单位在编制预算时，进一步深化前期调研和论证工作，充分了解项目实际需求和市场价格水平。对于工程类项目，应提前委托专业机构进行造价咨询和预算评审，提高预算编制的准确性。建立预算执行动态监控机制，及时发现和解决预算执行中的偏差问题，对预计无法执行或需要调整的预算，按程序及时办理预算调整手续。同时，在预算编制中充分考虑审计审减等因素，设定合理的预算弹性区间，避免因审计审减导致的大额资金结余。此外，建议加强年初预算编制的前瞻性，在预算编制前充分明确项目具体实施内容，杜绝“先有资金后定项目”的现象，从源头提高预算编制的精准度。

（二）完善制度执行长效机制，提升精细化管理水平

针对制度执行精细化程度不足、长效管理资料缺失的问题，建议建立项目长效管护资料专项归集机制，明确各环节资料归档

责任，由业务经办人及时收集整理项目实施全过程资料，统一移交档案管理人员登记立卷。完善常态化运维管理制度，将日常巡查记录、养护记录、维修台账、问题处理记录等资料纳入规范化管理，确保绿化养护、设施维护等工作有据可查。建立资料归档定期检查制度，每季度对各类资料的完整性、系统性进行抽查，发现问题及时整改。同时，加强人员培训，提升项目管理人员的档案意识和精细化管理能力，确保项目从建设到管护全周期资料完整。

（三）强化前期勘察论证，减少实施过程变更

针对项目前期论证深度不够、实施过程中变更较多的问题，建议在项目前期准备阶段，充分开展现场勘察和摸排工作，对项目实施范围、技术参数、工程量等进行全面细致的核实确认。对于绿化提升类项目，应提前对种植土方量、苗木品种和数量、水系布局等进行详细测算；对于市政改造类项目，应逐路段、逐点位核实标线面积、设施数量等基础数据；对于装置装饰类项目，应提前与宣传部门充分沟通，明确布置标准和数量要求。建议建立项目方案联合会审制度，组织设计、施工、监理、使用单位等多方参与方案论证，尽可能在施工前解决各类技术和管理问题，减少施工过程中的频繁变更。同时，注重对类似项目历史经验的总结和借鉴，建立项目风险预判清单，提高对潜在变更情形的预判能力。

八、绩效评价结果应用建议

（一）绩效结果挂钩次年预算资金安排

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性以及效益性，建议将本次绩效评价结果作为项目单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。对绩效评价结果为“优秀”和“良好”的项目，建议根据政策制度，结合喀什经开区工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。对绩效评价结果为“一般”的项目，项目实施单位应针对性提出整改措施，落实到位。本级财政部门在编制次年该项目单位同类型项目支出时，按比例扣减预算，具体扣减比例计算方式为：（80－项目绩效评价结果得分）/100。对绩效评价结果“较差”的项目，本级财政部门原则上不在次年预算中给予安排。

（二）绩效结果挂钩整改措施

根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况向喀什经济开发区财政金融局行文报告，并附《绩效评价结果整改报告》。

（三）绩效结果挂钩报告公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由喀什经济开发区财政金融局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高自治区专项资金使用透明度；

九、其他需要说明的问题

（一）关于评价责任的说明

评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定

的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

（二）本次绩效评价的局限性

1.评价组本着严谨客观的态度完成绩效评价工作，从前期调研、方案设计、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面，但鉴于种种因素，本次评价在指标设计上可能仍存在一定的局限性。

2.部分末级指标是在相关单位提供的评价资料的基础上分析得出的，其可靠性取决于项目单位提供的资料真实性、有效性和正确性，同时也受绩效评价工作人员专业判断能力的限制，可能会对评价结论产生一定影响。

3.本绩效评价报告仅对项目财政支出绩效发表评价意见，不应视为对项目实施、管理单位工作的全面评价，也不应视为对相关单位财务情况发表的审计意见。

十、附件

附件一：临港片区市政维修项目绩效评价指标综合评分表

附件二：满意度调查问卷分析报告

附件三：征求部门单位意见反馈表

附件四：访谈记录

附件五：项目基本信息表

附件六：实地勘查及访谈照片

评价机构：新疆鸿晟达信息咨询有限公司

评价日期：2026 年 7 月

附件 1：临港片区市政维修项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	标杆值	评价依据	评分标准	评分过程	完成值	得分	指标得分率
项目决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	①符合国家法律法规及相关政策：本项目依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，按照喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心党委会议决议设立。项目立项符合国家关于市政基础设施维护、市容市貌管理的政策导向。②符合行业发展规划：项目内容涵盖市政设施维修、绿化提升、广告宣传及市容市貌整治，符合城市精细化管理及园区环境品质提升的发展要求。③与部门职责相符：项目由喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心项目服务部组织实施，属于该部门履	充分	3	100%

										行市政设施管理、市容环境维护等法定职责的具体体现。④属于公共财政支持范围：项目资金来源为财政资金，属于典型的公共服务领域财政支出。⑤无重复交叉：四个子项目内容各有侧重（绿化提升、市政改造、广告宣传、市容市貌），不存在重复申报情况。该指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。			
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。	①按规定程序申请设立：片区绿化提升项目经 2025 年 6 月 22 日第十一次党委会议审议通过；市容市貌提升项目经 2025 年 9 月 29 日第十七次党委会议审议通过；市政提升改造项目经 2025 年 6 月 22 日第十一次党委会议审议通过。各项目均履行了规范的立项审批程序。②审批文件材料齐全：各项目均形成了完整的审批材料，包括党委会议纪要、议题审批单、请示文件、情况	规范	2	100%

									说明等。③事前经过集体决策：四个子项目均经临港中心党委会议集体研究决定，决策过程规范、透明。该指标满分为 2 分，根据评分标准得 2 分。			
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	通用标准	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每条要素各占权重的 25%。	①设有明确的绩效目标：根据《临港片区市政维修项目自评表》，项目设定了明确的年度绩效目标，即“临港片区市政维修项目预算资金 115.09 万元，主要包括绿化提升改造费用 20 万元，市容市貌改造费用 27.09 万元，市政提升改造费用 68 万元，从而确保市政设施正常运行，提升城市形象”。②绩效目标与实际工作内容高度相关：目标内容与四个子项目一一对应（绿化提升 20 万元、市容市貌改造 27.09 万元、市政提升改造 68 万元）。③预期产出效	合理	3	100%

										益和效果符合正常业绩水平：项目预期完成4个市政维修项目，验收合格率100%，提升市民生活满意度和城市管理效能。④预算资金与投资额匹配：项目总预算115.09万元，实际执行103.66万元，资金量与工作任务相匹配。该指标满分为3分，根据评分标准得3分。			
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	通用标准	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的20%，缺②扣权重分的20%，缺③扣权重分的60%。	①细化分解为具体绩效指标：项目已将年度绩效目标分解为产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（社会效益）和满意度指标三大类。②指标值清晰可衡量：数量指标设定为“市政维修项目数≥3个”，质量指标“验收合格率=100%”，时效指标“项目完成及时率=100%”；成本指标细分为绿化提升改造费用≤20万元、市容市貌改造费用≤27.09万元、市政提升改造费用≤68	明确	2	100%

									万元。③与任务计划数对应：指标值与实施方案中的各项任务计划数一一对应。该指标满分为2分，根据评分标准得2分。			
		资金投入	10	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	通用标准	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。①②③齐全得权重分的100%。	①预算编制经过科学论证：绿化提升项目通过线下询价方式确定预算；市政提升改造项目通过竞争性磋商方式采购；广告宣传项目通过政采云平台采购。各子项目均经过充分的市场询价和论证。②预算测算依据充分：绿化提升项目预算20万元，经三方报价对比后确定；市容市貌提升项目预算20.7万元；广告宣传项目合同金额6.39万元；市政提升改造项目预算68万元。各项预算均有据可查。③预算资金与工作任务匹配：项目总预算115.09万	科学	5	100%

									元，与四项工作任务的实际需求相匹配。该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分。				
				资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每条要素各占权重的 50%。	①资金分配依据充分：绿化提升项目分配资金 20 万元，市容市貌提升项目中国结采购及广告宣传分配资金 20.7 万元，市政提升改造项目分支配资金 68 万元，广告宣传费用 6.39 万元②分配额度合理：绿化提升项目最终审定金额 17.08 万元；市政提升改造项目经审计后支付 59.49 万元；各项资金分配与实际完成情况相适应。该指标满分为 5 分，根据评分标准得 5 分。	合理	5	100%

项目过程	20	资金管理	10	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	通用标准	评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除5%权重分。	项目预算资金总额为115.09万元，资金来源为财政资金。根据项目自评表，全年预算数115.09万元。经核实项目资金文件及支付凭证，实际到位资金115.09万元，资金到位率=（115.09/115.09）×100%=100%。资金足额及时到位，为项目顺利实施提供了充分的财政保障。该指标满分为5分，根据评分标准得5分。	100%	5	100%
				预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	通用标准	评价要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。该指标得分=该指标权重×预算执行率，若预算执行率≤60%，则指标不得分。	截至2025年12月31日，项目实际支出资金103.66万元，占实际到位资金115.09万元的90.1%。经查阅项目支付凭证，各项支出明细如下：绿化提升费用17.08万元、市容市貌改造费用27.09万元、市政提升改造费用59.49万元。预算执行率90.1%，得分=3×90.1%=2.70分。该指标满分为5分，根据评分标准得4.5分。	90.10%	4.5	90%

				资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上每条指标各占权重分的25%。	①符合财经法规及财务管理制度：通过检查项目资金支付申请表、合同、验收单等资料，项目资金支出符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关规定。②拨付审批程序和手续完整：各项目资金支付均履行了规范的审批程序，包括部门意见、财务领导审批等。③资金使用符合预算批复用途：资金全部用于绿化提升、市容市貌改造、市政提升改造及广告宣传等预算批复用途。④无违规情形：经核查项目支付凭证，资金流向清晰，无截留、挤占、挪用等情况。该指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。	合规	5	100%
		组织实施	5	管理制度	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，	健全	通用标准	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上每	①制定有相应的管理制度：项目实施单位已建立完善的制度体系，涵盖政府采购管理、合同管理、资金支付管理等方面。各项目均严格按	健全	2	100%

				健全性		用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。			条要素各占权重分的 50%。	照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定执行。②管理制度合法、合规、完整：各项目从立项审批、采购实施、合同签订、验收付款到绩效评价，形成了完整的管理闭环。管理制度符合国家法律法规和上级财政部门要求。该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。			
				制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上每条要素各占权重分的 25%。	①项目全程严格遵循《城市市容和环境卫生管理条例》《市政工程施工管理规范》及财政、采购相关法律法规与单位内控制度，依规开展施工组织、物料采购、现场管控、资金拨付、资料归档等工作，无各类违规违纪情形，制度执行总体合规到位，得 2 分。②针对项目实施过程中市政点位微调、绿植品类优化、宣传物料规格调整等常态化变更事项，均严格履行单位内部审批、备案流程，项目调整、资金支出调	部分有效	2	67%

										整手续完备、资料留存规范，无擅自变更实施内容及资金用途情况，得2分。③项目一次性改造、绿化提升、装置装饰等阶段性工程资料归档完整，但常态化长效运维管理资料不完善，日常制度执行精细化不足，扣1分，。④项目配齐专职管理、监管、财务工作人员，岗位职责清晰，施工场地、养护设备、物料仓储等硬件条件完备，依托区级项目管理及财务核算系统开展全过程管控，人员、设备、场地、信息化保障全面到位，满足项目常态化实施需求，得2分。该指标满分为3分，扣1分，根据评分标准得2分。			

项目产出	40	产出数量	10	市政维修项目数	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	≥4个	计划标准	评价要点：①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于20%，得满分；②偏离程度大于20%，不得分；③实际完成值小于年度指标值且偏离程度小于20%，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	根据项目自评表及项目验收资料、支付资料，年度指标值为“市政维修项目数大于等于4个”。实际完成情况：截至2025年12月31日，已完成临港片区市政维修项目4个，分别为1.临港片区绿化提升项目已完成，包括回填种植土、混播草坪、水系敷设、围墙玻璃更换等内容。项目于2025年7月7日开工，经第三方审计后审定金额170753.7元。实际完成1个，与年度计划一致。该指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。2.临港片区市容市貌改造项目已完成，主要包括中国结安装100个（16.2万元）、市容市貌改造广告宣传（20.7万元），以及国旗、道旗、彩旗、海报等安装悬挂工作。实际完成1个，与年度计划一致。3.临港片区市政提升改造项目已完成，主要包括机电产业园	4个	10	100%

										周边约 13000 平方土地加密种植乔灌木、道路标线更新维护、公共基础设施市政维修改造提升等内容。经第三方审计后审定金额 62.95 万元，下浮 5.5%后支付 59.49 万元。实际完成 1 个，与年度计划一致。4.市容市貌提升广告宣传项目已完成，包括指示路牌、公交站台宣传窗口、公交站台宣传海报、广告宣传板、制度牌、精神堡垒宣传海报、公交站台宣传标语、铁皮字、辖区图等制作安装。合同金额 6.39 万元。实际完成 1 项，与年度计划一致。该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。			
		产出质量	10	验收合格率	10	项目验收合格情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实	100%	计划标准	评价要点：①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，得满分；②偏离程度大于 20%，不得分；③实际完成值小于年度指标值且偏离	根据项目自评表，质量指标“验收合格率=100%”。各子项目验收情况：绿化提升项目经第三方审计验收合格；市容市貌提升项目中国结安装于 2025 年 10 月 19 日验收合格、广	100%	10	100%

						现程度。			程度小于 20%，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	告宣传于 2025 年 10 月 22 日验收合格；广告宣传服务项目验收合格；市政提升改造项目经第三方审计验收合格。所有子项目验收合格率 100%。该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。			
		产出时效	10	项目完成及时率	10	项目是否按照计划时限及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	100%	计划标准	评价要点：①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 20%，得满分；②偏离程度大于 20%，不得分；③实际完成值小于年度指标值且偏离程度小于 20%，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	根据项目自评表，时效指标“项目完成及时率=100%”。各子项目均在 2025 年度内完成：绿化提升项目 2025 年 7 月 7 日开工；市政提升改造项目 2025 年 10 月 11 日验收；市容市貌提升项目中国结 2025 年 10 月 19 日验收、广告宣传 2025 年 10 月 22 日验收。所有项目均在年度内完成，完成及时率 100%。该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。	100%	10	100%

		产出成本	10	绿化提升改造费用	2.5	绿化提升项目的实际支出金额，用以反映和考核项目成本控制情况。	≤20万元	预算支出标准	评价要点：①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于20%，得满分；②偏离程度大于20%，不得分；③实际完成值小于年度指标值且偏离程度小于20%，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	（1）绿化提升改造费用。绿化提升项目预算金额20万元。经第三方审计后，审定结算造价为17.08万元。实际支出17.08万元，该指标完成率：（17.08/20）×100%=85.4%，该指标满分为2.5分，根据评分标准得2.13分。	17.08万元	2.13	85%
				市容市貌改造费用	2.5	市容市貌提升项目的实际支出金额，用以反映和考核项目成本控制情况。	≤20.7万元	预算支出标准	评价要点：①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于20%，得满分；②偏离程度大于20%，不得分；③实际完成值小于年度指标值且偏离程度小于20%，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	市容市貌改造费用。市容市貌提升项目预算金额20.7万元，实际支出20.7万元，指标完成率100%，该指标满分为2.5分，根据评分标准得2.5分。	20.7元	2.5	100%

				市政提升改造费用	2.5	市政提升改造项目的实际支出金额，用以反映和考核项目成本控制情况。	≤68万元	预算支出标准	评价要点：①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于20%，得满分；②偏离程度大于20%，不得分；③实际完成值小于年度指标值且偏离程度小于20%，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	市政提升改造费用。市政提升改造项目预算金额68万元。经第三方审计单位审计，结算审定价为62.95万元，实际支出59.49万元，指标完成率：（59.49/68）×100%=87.49%。该指标满分为2.5分，根据评分标准得2.19分	59.49万元	2.19	88%
				广告宣传服务费用	2.5	广告宣传服务项目的实际支出金额，用以反映和考核项目成本控制情况。	≤6.394万元	预算支出标准	评价要点：①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于20%，得满分；②偏离程度大于20%，不得分；③实际完成值小于年度指标值且偏离程度小于20%，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	（4）广告宣传服务费用。广告宣传服务项目预算金额6.39万元。实际支出6.39万元，指标完成率100%，该指标满分为2.5分，根据评分标准得2.5分。	6.394万元	2.5	100%
项目效益	20	社会效益	10	提升市民	10	项目实施对提升市民生活满意度和城市管理效	提升	其他标准	评价要点：①设施功能保持情况：市政设施（道路标线、公交站台、宣传栏、景观小品等）维修提升后是否保持完好运	项目实施对提升市民生活满意度和城市管理效能的作用程度。各子项目均签订规范的政府采购合同，明确了质保期和养护责任。该指标符	提升	10	100%

		指标		生活满意度和城市管理效能		能的作用程度。			行，是否存在“重建轻管”导致的设施损坏、功能失效问题，符合得满分,不符合扣除 25%；②运营维护稳定性：绿化提升项目（草坪、乔灌木）是否持续养护，市政设施是否建立常态化巡查维修机制，有无因维护缺位导致“改而不管”的情况，符合得满分，不符合扣除 25%；③服务质量与群众满意度提升：项目实施后片区环境改善、出行便利度、市容市貌提升是否达到预期效果，群众满意度是否保持或提升，符合得满分，不符合扣除 25%；④政策保障与长效管护机制：是否建立了市政设施维护、绿化养护与财政投入挂钩的长效保障机制，制度执行是否到位，符合得满分，不符合扣除 25%	合评价要求。该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。			

		满意度指标	10	临港片区群众满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥95%	其他标准	按非常满意、比较满意、一般及不满意分四级评分。	通过对项目受益群体中社会群众进行调查问卷，您对临港片区市政维修项目实施成工作整体满意度”这一问题统计分析，该项问题有效答卷192份，其中170人非常满意，16人满意，6人一般，选择不满意的人数是0人。社会群众=(170×100%+16×80%+6×60%)÷192=97.08%。 根据评分标准，该指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。	≥95%	10	100%
总分	100		100		100							97.82	97.82%

附件二：满意度调查问卷分析报告

临港片区市政维修项目满意度调查问卷分析报告

本次绩效评价的对象为临港片区市政维修项目，为客观评价该项目的实施成效与社会效果，绩效评价小组引入“临港片区群众满意度”等效益指标，了解广大市民、商户及园区工作人员对项目的评价情况，对该项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

一、调研对象

结合临港片区市政维修项目实施范围及实际问卷调查可操作性，本次满意度问卷旨在考察临港片区市政维修项目实施成效，以及项目受益群体对项目实施效果的满意度情况。本次满意度调查的对象为项目所在区域（包括机场北路、欧亚大道、创业一路、创业二路、创业三路、314 国道、纺织家纺园区周边等）的常住居民、商户、企业员工、过往行人及驾驶员等群众。

二、调研内容

（1）项目实施效果满意度：重点评估项目实施的实际效益，具体包括：绿化提升效果（如意纺织厂区周边环境改善、草坪种植、扬尘治理等）、市政设施维修改造效果（道路标线更新、公共设施修缮等）、市容市貌整治提升效果、道路通行安全性和便利性提升效果、项目对改善居住/工作环境质量的作用、项目对提升临港片区整体形象的作用。

（2）项目组织与施工管理满意度：重点评估项目施工过程管理水平，具体包括：项目施工组织有序性（是否明显扰民）、施工期间安全警示和

防护措施到位程度、施工进度合理性（是否及时完工）、项目工作人员服务态度与沟通效率、项目实施过程中问题响应的及时性和解决效率。

（3）景观与装置装饰满意度：重点评估市容市貌提升和装置装饰效果，具体包括：市容市貌改造效果（道旗、彩旗、中国结等布置）、公交站台和精神堡垒等宣传设施的美观度和实用性、景观小品和广告宣传对片区文化氛围的提升作用。

（4）总体评价与意见建议：收集受访者的整体满意度、最大改善方向、改进需求及开放式意见建议。

三、调研方法

问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还采用了现场勘察、实地走访等方法获取相应数据，然后采用定量和定性分析评价、处理数据。

四、抽样方式

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取分层随机抽样方式，按片区分布、人员类型等进行分层，对临港片区群众随机抽样200人为样本，发放问卷200份。

五、问卷的发放和回收

为充分采集调查对象的真实想法，保证问卷调查的公平性和科学性，本次问卷调查不记名，通过电子问卷与纸质问卷相结合的形式进行发放与回收。

六、问卷调查分析结果

本次调研过程中，评价组实际发放问卷200份，回收问卷192份，问卷回收率为96.00%，有效问卷192份，有效回收率100%，调研问卷总体满意度为96.35%。临港片区市政维修项目取得了极高的群众满意度，在绿化环境改善、市政设施完善、市容市貌提升、大庆装置装饰等方面均表现优异，充分体现了项目的惠民实效和精细化管理水平。本次调研的具体情况如下：

（一）受访者基本特征

指标	分类	人数	占比
所在片区	机场北路沿线	38	19.80%
	欧亚大道沿线	35	18.20%
	创业一路/创业二路/创业三路沿线	42	21.90%
	314国道沿线	28	14.60%
	纺织家纺园区周边	31	16.10%
	其他	18	9.40%
合计		**192**	**100.00%**
主要身份	常住居民	78	40.60%
	商户/企业员工	52	27.10%
	过往行人/驾驶员	41	21.40%
	园区工作人员	16	8.30%
	其他	5	2.60%
合计		**192**	**100.00%**

（二）项目实施效果满意度

序号	评价内容	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意	得分率
1	绿化提升效果	168	20	4	0	0	97.08%
2	市政设施维修改造效果	165	22	5	0	0	96.67%
3	市容市貌整治提升效果	170	18	4	0	0	97.29%
4	道路通行安全性和便利性提升效果	160	26	6	0	0	96.04%
5	项目对改善居住/工作环境质量的作用	166	20	6	0	0	96.67%
6	项目对提升临港片区整体形象的作用	172	16	4	0	0	97.50%

（三）项目组织与施工管理满意度

序号	评价内容	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意	得分率
1	施工组织有序性	158	24	10	0	0	95.42%
2	施工期间安全警示和防护措施到位程度	155	28	9	0	0	95.21%
3	施工进度合理性	162	22	8	0	0	96.04%
4	工作人员服务态度与	168	18	6	0	0	96.88%

序号	评价内容	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意	得分率
	沟通效率						
5	问题响应及时性和解决效率	156	26	10	0	0	95.21%

（四）景观与装置装饰满意度

序号	评价内容	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意	得分率
1	市容市貌改造效果	170	16	6	0	0	97.08%
2	公交站台、精神堡垒等宣传设施美观度和实用性	162	22	8	0	0	96.04%
3	景观小品、广告宣传对片区文化氛围的提升作用	160	24	8	0	0	95.83%

（五）总体评价与意见建议

1. 您对临港片区市政维修项目的总体满意度：

评价项	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意	得分率
项目总体满意度	170	16	6	0	0	97.08%

综合计算：将第二题至第五.1 题具体指标满意度得分加总平均，

综合满意度 = (97.08 + 96.67 + 97.29 + 96.04 + 96.67 + 97.50 + 95.42 + 95.21 + 96.04 + 96.88 + 95.21 + 97.08 + 96.04 + 95.83 + 97.08) ÷ 15

= 1445.04 ÷ 15≈**96.34%，项目综合满意度为 96.35%。**

4. 开放性意见建议汇总：

受访群众对临港片区市政维修项目整体认可度较高，集中反映的诉求主要包括以下几个方面：

绿化养护长效管理呼声最高。群众普遍认可绿化提升项目对如意纺织厂区周边环境的改善效果，但希望后续加强草坪、乔灌木的日常养护，避免“重建轻管”问题，确保绿化成果持续巩固。建议建立定期浇水、修剪、补植的长效管护机制。

设施后续维护及时性方面。部分群众反映，道路标线、宣传设施等在使用过程中可能因自然磨损或人为因素损坏，建议建立设施巡查和快速维修机制，发现问题及时处理，避免“只建不养”。

施工期间的交通组织方面。部分群众反映市政提升改造项目施工期间，部分路段存在交通组织不够精细、通行引导不够清晰的情况，建议在今后类似项目中加强施工期间的交通疏导和提前告知。

沟通告知方面。个别群众表示对项目施工计划和工期安排了解不够及时，建议增加项目信息公示渠道，通过社区公告、微信群等方式提前告知周边群众，减少施工对群众生产生活的影响。

附件 3：征求部门单位意见反馈表

绩效评价报告反馈意见单			
项目名称	临港片区市政维修项目	预算金额 (万元)	115
工作内容	结合实际，出具贵单位财政绩效评价报告。		
服务小组成员	路振蕊、路正敏、艾合麦提江、古丽妮尕尔		
评价工作态度	好(✓) 一 般( )差( )		
评价报告质量	好 (✓) 一 般 ( ) 差 ( )		
评价过程中工作纪律	好 (✓) 一 般 ( ) 差( )		
评价报告是否符合实际项目情况	是(✓) 否 ( )		
对评价报告满意度	满 意 (✓) 不 满 意 ( )		
受喀什经济开发财政金融局委托，已对贵单位的该项目出具绩效评价报告，为听取单位意见，改进我们的工作，请贵单位对评价报告审核确认并反馈意见建议，如有重大事项可书面或电话反馈，我们将诚恳接受并加以改进，谢谢合作！			
评价意见和建议：			
（被评价单位盖章）			

附件四：访谈记录

临港片区市政维修项目现场访谈记录			
预算单位	喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心	访谈地点	临港产业园办公楼
访谈参加人员	梁九明、艾***		
访谈内容	本次访谈主要从临港片区市政维修项目的立项情况，项目管理情况，项目实施的实现情况，项目资金执行情况，项目效益等五个方面进行访谈。 1.项目立项情况：主要了解项目立项依据是否充分，程序是否规范 答：该项目结合临港片区市政道路、照明、排水、绿化等市政设施常年损耗、破损老化、通行保障不足的实际现状，依据《关于喀什经济开发区2025年度部门预算的批复》（喀经开财〔2025〕6号）立项实施。项目前期开展现场摸排、需求核查、可行性研判，严格履行内部研讨、项目申报、预算上报等立项流程，立项依据充分、程序规范、资料完整齐全。 2.项目管理情况：主要了解管理制度是否健全，制度是否执行 答：该项目由业务主管科室牵头统筹实施，明确专人负责现场核查、维修组织、过程监管、资料归集等业务工作，财务人员严格依据合同、发票、施工进度资料依规办理资金拨付手续。项目严格执行单位财务管理制度、政府采购制度、工程管护及预算绩效管理制度，岗位职责分工明确，各环节管理规范，制度执行到位。 3.项目实施的实现情况：主要了解项目产出实际完成情况、质量达标情况、完成及时性、成本节约情况 答：本项目主要实施临港片区道路修补、路灯维修、排水疏通、绿化养护、环境卫生整治等市政维修管护工作。所有维修内容均按照市政工程维修标准施工，完工质量达标、整改整改到位；项目严格对照预算标准管控施工成本，所有支出均控制在预算额度内，成本管控规范有效，保障片区市政设施正常运行。 4.项目资金执行情况：主要了解预算编制与执行情况，资金分配是否合理，资金使用是否合规 答：该项目预算依据片区市政破损点位、维修工程量、市场行情科学测算，预算内容与项目实施内容匹配。资金分配结合各类型市政维修工作量合理拆分，分配依据充分、贴合实际。资金拨付审批流程完整，佐证资料齐全，资金全部用于市政维修及管护相关内容，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用合规。 5.项目效益：主要了解项目实施后产生的实施效益以及满意度情况 答：该项目实施有效修复了临港片区破损市政设施，消除道路通行、排水排污、照明运行安全隐患，完善片区市政配套功能，提升园区道路通行能力、环境卫生水平及整体市容形象，有效保障企业生产经营和群众出行需求，片区营商环境和群众、企业满意度显著提升。		
项目负责人：梁九明		第三方服务机构：艾***	

附件五：临港片区市政维修项目基本信息表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出基本信息表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">临港片区市政维修项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">喀什经济开发区临港物流产业发展服务中心</td><td>项目负责人</td><td>艾尔西丁</td><td>联系方式：</td><td>16699845888</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200.00</td><td>115.00</td><td>103.66</td><td>10</td><td>90.1%</td><td>7.54 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200.00</td><td>115.00</td><td>103.66</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目预期完成情况</td><td colspan="6">临港片区市政维修项目预算资金 115 万元，主要包括市政提升改造 59.49 万元（市政提升、道路划线、绿化养护）；绿化提升 17.07 万元（绿植补种及改造）；其他提升改造成本（主次干道装置装饰等）38.44 万元，从而确保市政设施正常运行，提升城市形象，加快推进喀什经济开发区持续健康发展，提升市民生活满意度和城市管理效能。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目产出情况</td><td colspan="6">临港片区市政维修项目，预算金额 115 万元，截至 12 月 31 日，执行金额 103.66 万元，执行率 90.1%。主要用于支付市政提升、道路划线、绿化养护 59.49 万元，绿化提升（绿植补种及改造等合同款项）17.07 万元，其他提升改造成本（主次干道装置装饰等）27.09 万元，市政维修、养护服务中类 4 个，市政提升改造验收合格率 100%，项目完成及时率 100%，确保了市政设施正常运行，提升了城市形象，提升了市民生活满意度和城市管理效能。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目效益情况</td><td colspan="6">通过实施系列市政维修提升工程，彻底解决如意纺织厂区裸土扬尘、围墙破损、片区道路标线模糊、管网渗漏、宣传设施老旧等环境与通行安全隐患，完善园区绿化、道路、导视、宣传配套；高标准完成新疆维吾尔自治区成立 70 周年全域主题氛围布置，集中展示开发区产业发展成效，片区市容风貌、园区营商环境显著改善；切实提升了片区通行安全、人居环境与城市精细化管理水平，为临港物流、纺织、机电产业持续健康发展提供坚实基础设施保障。</td></tr>
</table>

附件六：实地勘查及访谈照片



